

## 再発防止策の進捗状況

[トップページ](#) > [再発防止策の進捗状況](#) ③建築請負事業体制の見直し

### 再発防止策の進捗状況

2019.12.27.現在

1 企業風土の抜本的改革 >

2 コンプライアンス・リスク  
管理体制の再構築 >

3 建築請負事業部体制の  
見直し >

### ③建築請負事業体制の見直し

界壁等の施工不備問題においては、前記のとおり、新商品等の開発の際に法令適合性の検討を怠っていたことに加えて、自主検査に依存した施工管理となっていたこと、建築士がほとんど工事監理に関与していなかったことが原因と考えられる。

その他にも、主任技術者の不足による不十分な工程検査等の施工管理体制の不備及び建築確認申請書類の作成者である建築士による現場での工事監理の懈怠等の工事監理体制上の不備が原因と考えられることから、以下のとおり建築請負事業体制の見直しを行うこととした。

なお、前記（２）で記載のとおり、従来建築請負事業部にあった建築法務課及び検査課を新設したコンプライアンス統括部建築法務課に組織改変し、事業部外から下請けも含めた施工体制全般に対して、検査、教育研修、技術指導を行う体制とした。

進捗状況の分類

着手

具体策の詳細検討中

実施中

具体策の実施中

完了

具体策の完了

#### ア) 新商品等の開発プロセスの改善

##### ①商品企画段階における法令適合性の検討

具体的な実施方法

実施時期

進捗度

- ・法令適合性を含む詳細な検討を行うため、2019年8月に新商品等の開発プロセスを大きく5つのプロセスに分け各プロセス毎に独立機関であるコンプライアンス統括部の承認を必要とする、ルールを設定致しました。また、コンプライアンス統括部を承認経路に追加し、決裁権限規定を更新済みです。尚、既存商品についての仕様変更については運用中も、新商品の実績はございません。

2019年8月完了

完了

## ②適切な施工管理の実現に向けた取り組み

### 具体的な実施方法

- ・実効的な施工管理が行えるように適切なチェックポイントとして、自主検査項目を追加設定出来るものとし、2019年9月時に物件ごとの特殊要件等については、設計、監理技術、施工店での情報共有を行っております。

### 実施時期

2019年9月開始

### 進捗度

実施中

## ③詳細設計段階における法令適合性の再検討・一般図の作成

### (a)詳細設計段階における法令適合性の再検討

### 具体的な実施方法

- ・2019年8月に新商品等の開発プロセスを大きく5つのプロセスに分け各プロセス毎に独立機関であるコンプライアンス統括部の承認を必要とするルールを設定致しました。また、コンプライアンス統括部を承認経路に追加し、決裁権限規定も更新済みとなります。尚、既存商品についての仕様変更については運用中も、新商品の実績はございません。

### 実施時期

2019年8月完了

### 進捗度

完了

### (b)一般図の齟齬の防止

### 具体的な実施方法

- ・新商品開発の詳細設計、施工確認でBIMを活用するため、導入に向けた構築体制と運用検討に着手致しました。現時点での対応としましては、3-Iを中心に整合性の確認、法令適合性の確認を進めております。

### 実施時期

2021年7月予定

### 進捗度

着手

### (c)図面等の重要書類の作成者や承認手続きの明確化

### 具体的な実施方法

- ・2019年9月に一般図の変更や更新時における管理手法、ルールを変更致しました。また、最終作成者のみの記載から承認者までの全履歴が明らかになるようルール化もしております。その上で、社員への周知と共に運用を開始致しました。

### 実施時期

2019年9月完了

### 進捗度

完了

## ④施工確認・性能確認段階

### 具体的な実施方法

### 実施時期

### 進捗度

・2019年8月に新商品等の開発プロセスを大きく5つのプロセスに分け各プロセス毎に独立機関であるコンプライアンス統括部の承認を必要とするルールを設定致しました。また、コンプライアンス統括部を承認経路に追加し、決裁権限規定も更新済みとなります。尚、既存商品についての仕様変更については運用中も、新商品の実績はございません。

2019年8月完了

完了

### ⑤施工マニュアルの作成段階（一般図と施工マニュアルの齟齬の防止）

#### 具体的な実施方法

・新商品開発の詳細設計、施工確認でBIMを活用するための体制の構築を開始しております。また、外部業者にて既存商品のマニュアル検証を開始しているほか、管理者によるチェック体制の強化を行っております。

#### 実施時期

2021年7月予定

#### 進捗度

着手

### ⑥商品開発担当部署において、大臣認定を十分確認・検討し、施工業者等が仕様内容を十分に把握できる仕組みの構築

#### 具体的な実施方法

・施工業者がその内容を十分に把握できるように理解しやすい施工マニュアルへ修正すると共に、2019年8月に各地協力会にて、建築法務課による耐火・準耐火の大臣認定等の仕様について東京、埼玉、大阪地域で研修を開始致しました。

#### 実施時期

2020年7月予定

#### 進捗度

着手

### ⑦商品のリリース

#### 具体的な実施方法

・法令適合性を含む詳細な検討を行うため、2019年8月にコンプライアンス統括部を承認経路に追加し、決裁権限規定を更新済みとなります。但し、商品リリース、施工マニュアルの実績は出ておりません。今後、新商品の開発時に適用を行ってまいります。

#### 実施時期

2019年8月完了

#### 進捗度

完了

## イ) 確認申請図作成段階のチェック体制の見直し



#### 具体的な実施方法

・設計工程に各図面の整合性の確認、法令適合性の確認に必要な時間を十分に確保するため、2019年10月に設計の標準工程の見直しを行い、運用を開始致しました。追加項目として、2019年12月に設計図面チェックリストの見直しを行います。

#### 実施時期

2019年10月完了

#### 進捗度

完了

## ウ) 工事監理体制の見直しによる適切な工事監理の実施



### ①重要工程における立会確認による工事監理の実施

#### 具体的な実施方法

#### 実施時期

#### 進捗度

・2019年10月立会い確認による工事監理工程を追加し、8工程の立会いにて工事監理の運用を開始致しました。

2019年10月完了

完了

## ②工事監理実施日の施工管理工程への組み込み

### 具体的な実施方法

・立会い確認による工事監理を確実に実施するため、2019年10月に工事監理の標準工程の見直し、及び運用開始済みとなります。今後のモニタリングの実施の他、個別の特長をふまえた物件単位での変更ルールを制定するための検証に着手しております。

### 実施時期

2019年10月完了

### 進捗度

完了

## エ) 適切な施工管理の実施による施工品質の確保



### ①主任技術者等の適切な配置による施工管理体制の確保

#### 具体的な実施方法

・工事前準備期間を確保し施工体制をしっかりと固め、着手するルールを取り入れ運用を開始しております。  
・また、技術者等が適切に配置されているか、発注計画段階を建築法務部での2重チェックも開始致しました。

#### 実施時期

2019年10月完了

#### 進捗度

完了

### ②第三者による工程検査の実施

#### 具体的な実施方法

・2019年8月に基礎工事、建方工事、防水工事、界壁工事において第三者検査を実施しております。また8月より耐火検査を第三者検査として新規に導入しております。

#### 実施時期

2019年8月完了

#### 進捗度

完了

### ③施工業者による施工品質の確保及び向上

#### 具体的な実施方法

・2019年10月に施工業者検査／現場担当者検査／法務部検査課検査が適正に実施できる工程へ段階的に修正を実施しております。  
・外部監査機関との協業により「施工品質管理体制再構築」をベースに施工業者への教育プログラム等の検討を開始致しました。

#### 実施時期

2019年10月完了

#### 進捗度

完了

### ④施工業者に対する情報提供等の実施

#### 具体的な実施方法

・2019年10月に部門責任者が施工業者会へ参加し、施工品質管理体制、及び「新標準工程」を導入し、施工不備の無い仕組み作りの体制についての説明を実施致しました。

#### 実施時期

2019年10月完了

#### 進捗度

完了

- ・施工業者組織のあり方について、品質向上を目的に編成すべく施工業者側との協議を開始致しました。

### ⑤自主検査実施日の施工管理工程への組み込み

具体的な実施方法	実施時期	進捗度
・2019年9月時、施工業者検査／現場担当者検査／法務部検査課検査が適正に実施できる工程へ段階的に修正を実施致しました。	2019年9月完了	完了

### ⑥適切な施工管理の実現に向けた取り組み

具体的な実施方法	実施時期	進捗度
・2019年9月に外部監査会社と連携し、適切な施工が出来る環境の整備や仕組み作り、教育や育成を行い、全体を通して施工管理体制の改善を開始しております。内容としては、1.施工マニュアルの再編集 2.検査体制の確立 3.設計図書の改善 4.工事監理の徹底 5.工事管理の強化の、1～5について具体的な手法やプランを策定した改善計画を、実行中となります。	2019年9月開始	実施中

## オ) コンプライアンス推進部建築法務グループによる検査の実施

### ①工事監理に関する検査の実施

具体的な実施方法	実施時期	進捗度
・2019年10月に建築法務部による検査項目と運用ルールを確定致しました。一部事務所にて仮検査の実施を開始し、本稼動に向け体制を構築中となります。	2019年10月開始	実施中

### ②トリプルチェック体制による検査の徹底

具体的な実施方法	実施時期	進捗度
・2019年8月に施工業者検査／現場担当者検査／建築法務部検査課の3部門によるトリプルチェックを開始致しました。現在、検査手法や実効性に関し検証中となります。	2019年8月開始	実施中

### ③品質を確保する適正な工程の確保

具体的な実施方法	実施時期	進捗度
・検査の再実施及び工事日程の見直しの指示について、検査課の権限による実効性ある行使方法について検討するため、2019年9月に外部コンサルティング会社を招き関連部署との協議を開始しております。新たに品質目標設定および評価基準を設定中となります。	2019年9月開始	実施中

具体的な実施方法

・設計趣旨、施工品質・工事監理の重要性等に関するテーマについて、全国11エリアの協力会開催時に説明会・研修を実施する事とし、2019年8月に東京、埼玉、大阪地域の協力会にて、耐火・準耐火の大臣認定等の仕様について、研修を開始致しました。また、研修資料については社内WEBにて公開済みとなります。

実施時期

2019年8月完了

進捗度

完了